

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Proponente/Tomador
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte

Município/UF
Cumaru do Norte - PA

Empreendimento (nome/apelido)
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE ESTRELA DO PARÁ

Programa/Modalidade/Ação

Aprovação (data)

Parcela (n.º)

Fim vigência (data)

Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2					
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM				
1	Serviços Preliminares e Demolições	7.657,18	7,17%	7.657,18	7.657,18		7.657,18				
2	Estrutura	16.230,54	15,20%	16.230,54	16.230,54		16.230,54				
3	Alvenaria	6.063,05	5,68%	6.063,05	6.063,11		6.063,11				
4	Revestimento	26.974,63	25,26%	26.974,63	26.974,63		26.974,63				
5	Piso	1.373,12	1,29%	1.373,12	1.373,12		1.373,12				
6	Forro	5.416,32	5,07%		-	5.416,32	5.416,32				
7	Pintura	4.296,10	4,02%		-	4.296,10	4.296,10				
8	Instalações	6.180,30	5,79%		-	6.180,30	6.180,30				
9	Louças e Metais	3.803,28	3,56%		-	3.803,28	3.803,28				
10	Cobertura	896,30	0,84%		-	896,30	896,30				
11	Limpeza	19.652,16	18,40%		-	19.652,16	19.652,16				
12	Esquadrias	8.243,29	7,72%		-	8.243,29	8.243,29				
	Total (%):			54,59%	54,59%	45,41%	100,00%				
	Total (R\$):	106.786,27	100,00%	58.298,52	58.298,52	48.487,75	106.786,27				

Local/Data