



Estado do Pará
Período: maio /2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PARÁ
Secretaria Municipal de Obras e Serviços - SEMOBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - P.

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

RECEBI EM: 20/05/19

ÀS 10:01 HORAS

ASS: *Bendow B. Soares Pinz*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obras		Nome do Contratado			
"CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA AGROVILA SERRA AZUL MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA", CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 207767/2014 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE EM ANEXO".		AHX - LOCAÇÃO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO 003/2014		033/2018		AGRO VILA SERRA AZUL - ZONA RURAL	
Origem dos Recursos	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obras	Data de Fim da Obra
FNDE	R\$ 509.854,52		100%	30/04/2014	FINALIZADO
Objeto do Projeto		Nome do Contratado			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR A SEGUINTE OBRA: "PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, MEIO FIO E SARJETA, NO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA", DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO 0320/2017 - Processo 59553.000866/2017-93, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE E O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR E COODERNAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS - CGCC",		CONSTRUTORA TERRA SANTA EIRELI			
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018		037/2018		RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE - PA	
Origem dos Recursos	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obras	Data de Fim da Obra
MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR E COODERNAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS - CGCC",	R\$971.000,63		67,98%	06/06/2018	06/11/2018 ADITIVADO ATÉ 06 DE JULHO DE 2019