



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE/PA
Administração: CÉLIO MARCOS CORDEIRO
Objeto: CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA NA VILA SERRA AZUL - EMEF ERMÍNIO BRITO -MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA
Endereço: VILA SERRA AZUL - EMEF ERMÍNIO BRITO -MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA
Data: 09 de novembro de 2021

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 6.698,01	14,97% 1.002,69	30,78% 2.061,65	40,69% 2.725,42	13,56% 908,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.396,70	100,00% 2.396,70			
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 43.462,85	50,00% 21.731,42	40,00% 17.385,14	10,00% 4.346,28	
4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 71.996,63	15,00% 10.799,49	50,00% 35.998,32	35,00% 25.198,82	
5	COBERTURA SALAS E CIRCULAÇÃO	100,00% 57.281,28		20,00% 11.456,26	60,00% 34.368,77	20,00% 11.456,26
6	PISOS	100,00% 23.326,73		30,00% 6.998,02	70,00% 16.328,71	
7	ESQUADRIAS	100,00% 14.607,64			30,00% 4.382,29	70,00% 10.225,35
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 14.748,88			70,00% 10.324,21	30,00% 4.424,66
9	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 5.532,37				100,00% 5.532,37
	Porcentagem		14,97%	30,78%	40,69%	13,56%
	Custo		35.930,31	73.899,38	97.674,51	32.546,88
	Porcentagem Acumulado		14,97%	45,75%	86,44%	100,0%
	Custo Acumulado		35.930,30	109.829,68	207.504,19	240.051,08

JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA 1515893081
SOS ENGENHARIA