

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA

Relatório de Execução (JUNHO/2023)

| Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Valor Total da Obra | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status) |
|---|--|---|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE-PA | OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ Nº 30.173.227/0001-08 | VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO Nº 006/2021 – SETRAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 | Nº 046/2022 | 20/06/2022 | 13/09/2023 | R\$ 2.780.364,37 | R\$ 2.058.130,13 | 74,02% | 20,14% | R\$ 559.840,76 | EM ANDAMENTO |
| CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS ESTRADAS VICINAIS, SOBRE OS: RIO ESPADILHA, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 4,80M: RIO ONCINHA, COM EXTENSÃO DE 15,00M X 4,80M: RIO NARGE, COM EXTENSÃO DE 36,00 X 4,80M: RIO INDAIÁ (NONATO), COM EXTENSÃO DE 24,00M X 4,80M: RIO INDAIÁ (CHICOTE), COM EXTENSÃO DE 15,00 X 4,80M: E RIO CANGAIA (VILA ESTRELA DO MACEIO), COM EXTENSÃO DE 36,00M X 4,80M, NA ZONA RURAL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138,00M, CONFORME CONVENIO Nº 062/2022 SETRAN. | SPE ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº 04.125.333/0001-06 | ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO Nº 062/2022 – SETRAN | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022 | Nº 038/202 | 29/06/2022 | 21/12/2023 | R\$ 4.125.350,40 | R\$ 1.393.350,10 | 33,78% | 2,91% | R\$ 119.922,40 | EM ANDAMENTO |
| CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA | TERRA VERMELHA CONSTRUTOR A E INCORPORADORA EIRELI. CNPJ Nº 31.262.722/0001-48 | RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA | RECURSO PRÓPRIO | TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 | Nº 030/2022 | 07/07/2022 | | R\$ 885.550,54 | R\$ 823.128,15 | 92,95% | 5,94% | R\$ 52.628,10 | EM ANDAMENTO |
| REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE CUMARU – PA | A P SOTT CONSTRUTOR A EIRELI. CNPJ Nº 16.822.467/0001-57 | AVENIDA DAS NAÇÕES, S/Nº, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA | ESTADUAL CONVÊNIO Nº 147/2022 – SEDOP | TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 | Nº 052/2022 | 29/07/2022 | 23/10/2023 | R\$ 814.927,12 | R\$ 415.473,06 | 50,98% | 9,19% | R\$ 74.882,33 | EM ANDAMENTO |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de CBUQ divididos em duas vias ambas com 7 Metros de largura, com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarjeta, no Município de Cumaru Do Norte, NESTE ESTADO", através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município de Cumaru do Norte. | OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08 | PA 287, CUMARU DO NORTE - PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 145/2022 – SEDOP |
| COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE | M. C. MACHADO CONSTRUTOR A E TERRAPLANA GEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46 | ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA | ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD |
| COSNTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIAR UM RESERVATÓRIO DE 25.000 LITROS DE ÁGUA NO SETOR VICENTE TEMPONI | M. C. MACHADO CONSTRUTOR A E TERRAPLANA GEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46 | AVENIDA PRINCIPAL, SETOR VICENTE TEMPONI, CUMARU DO NORTE-PA | RECURSO PRÓPRIO |
| Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru do Norte - PA, conforme Convênio nº 157/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA | FGS CONSTRUTOR A E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 21.058.147/0001-02 | PA 287, CUMARU DO NORTE - PA | ESTADUAL CONVÊNIO N° 157/2022 – SETRAN. |
| CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA OSVALDO CARLOS GAMA, NA AGROVILA ESTELA DO PARÁ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE | PB CONSTRUTOR A EIRELI CNPJ N° 43.914.098/0001-03 | AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE - PA | FUNDEB |
| CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA RODOVIARIA DE CUMARU DO NORTE-PA. | DJ CONSTRUCOES LTDA CNPJ nº 48.123.101/0001-86 | RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO CUMARU DO NORTE - PA | RECURSO PROPRIO |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|------------------|---------|--------|------------------|----------------------|
| TOMADA DE PREÇO N° 006/2022 | N° 051/2022 | 30/07/2022 | 26/09/2023 | R\$ 3.056.220,03 | R\$ 2.095.662,61 | 68,57% | 43,78% | R\$ 1.338.136,33 | EM ANDAMENTO |
| TOMADA DE PREÇO N° 008/2022 | N° 053/2022 | 14/08/2022 | 30/07/2023 | R\$ 722.688,69 | R\$ 527.648,60 | 73,01% | 27,59% | R\$ 199.409,21 | EM ANDAMENTO |
| DISPENSA N° 004/2022 | N° 061/2022 | 09/08/2022 | 08/10/2022 | R\$ 30.970,15 | R\$ 30.970,15 | 100,00% | 0,00% | R\$ - | CONCLUIDA E RECEBIDA |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022 | N° 057/2022 | 20/09/2022 | 14/12/2023 | R\$ 10.285.630,28 | R\$ 2.046.926,70 | 19,90% | 1,44% | R\$ 148.167,86 | EM ANDAMENTO |
| TOMADA DE PREÇO N° 004/2023 | N° 010/2023 | 19/05/2023 | 18/07/2023 | R\$ 89.868,40 | R\$ 17.973,68 | 20,00% | 20,00% | R\$ 17.973,68 | EM ANDAMENTO |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2023 | N° 029/2023 | 21/06/2023 | 20/08/2023 | 32.091,90 | R\$ 9.999,28 | 31,16% | 31,16% | R\$ 9.999,28 | EM ANDAMENTO |