



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PARÁ
Secretaria Municipal de Obras e Serviços - SEMOBS

Período: junho/2020 à Julho/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obras				Nome do Contratado	
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Zilda Pereira Soares				DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO 002/2020		034/2020		RUA GOIÁS, CENTRO - CUMARU DO NORTE-PA	
Origem dos Recursos	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obras	Data de Fim da Obra
PRÓPRIOS	R\$ 521.780,28		70,61%	30/04/2020	30/08/2020
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Hermínio Brito				DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO 002/2020		034/2020		AGRO VILA SERRA AZUL - ZONA RURAL	
Origem dos Recursos	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obras	Data de Fim da Obra
PRÓPRIOS	R\$ 356.002,50		70,61%	30/04/2020	30/08/2020
Objeto do Projeto				Nome do Contratado	
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Iron Fernandes da Silva				DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA	
Modalidade da Licitação		Número do Processo Licitatório		Local de Execução da Obra	
TOMADA DE PREÇO 002/2020		034/2020		AV. BRASÍLIA, CENTRO - CUMARU DO NORTE-PA	
Origem dos Recursos	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	%	Data de Início da Obras	Data de Fim da Obra
PRÓPRIOS	R\$ 519.749,09		70,61%	30/04/2020	30/08/2020