

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE CNPJ N°. 34.670.976/0001-93

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA FEVEREIRO/ 2022

OBRA:

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 870227/2018/MTUR/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
- NOME DO CONTRATADO: M. PAMPLONA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 19.578.735/0001-25
- **ANO DO PROJETO:** 2021
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: TOMADA DE PREÇO
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 024/2021
- LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA: AVENIDA DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE - PA.
- ORIGEM DO RECURSO: CONTRATO DE REPASSE Nº 870227/2018/MTUR/CAIXA.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 447.227, 97
- **DATA DO INICIO DA OBRA:** 12/11/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 12/03/2022

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 129.711,78
- PERCENTUAL TOTAL APLICADO: 29,00%
- PERCENTUAL MENSAL APLICADO: 19.60%
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 87.664,33

