

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA

Relatório de Execução (SETEMBRO/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DE CUMARU - PA	A P SOTT CONSTRUTOR A EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57	AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N°, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA	ESTADUAL CONVÊNIO N° 147/2022 – SEDOP	TOMADA DE PREÇO N° 007/2022	N° 052/2022	29/07/2022	23/10/2023	R\$ 814.927,12	R\$ 415.473,06	62,86%	11,88%	R\$ 96.828,59	EM ANDAMENTO