



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE  
CNPJ N.º. 34.670.976/0001-93

### **OBRA:**

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N.º 30.173.227/0001-08.
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO N.º 004/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** N.º 046/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL CONVÊNIO N.º 006/2021 – SETRAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.780.364,37
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/06/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 1.498.289,37
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 53,89%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18,04%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 501.284,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE  
CNPJ N.º 34.670.976/0001-93

## **OBRA:**

- **OBJETO DA OBRA:** Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru do Norte - PA, conforme Convênio n° 157/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA
- **NOME DO CONTRATADO:** FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ. (MF) n° 21.058.147/0001-02.
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 057/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PA 287, CUMARU DO NORTE-PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL CONVÊNIO N° 157/2022 – SETRAN.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 10.285.630,28
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/09/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 17/06/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 2.046.926,69
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 19,89%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 01,43%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 148.167,86

