PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PARÁ
Secretaria Municipal de Obras e Serviços - SEMOBS

Período: Julho/2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto da Obras				Nome do Contratado		
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Zilda Pereira Soares				DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA CNPJ n° 35.252.826/0001-22		
Modalidade da Licitação		**Número do Processo Licitatório**		**Local de Execução da Obra**		
TOMADA DE PREÇO 002/2020		034/2020		RUA GOIÁS, CENTRO - CUMARU DO NORTE-PA		
Origem dos Recursos	**Valor Total da Obra**	**Valor Mensal Aplicado**	**Valor Total Aplicado**	**%**	**Data de Início da Obra**	**Data de Fim da Obra**
PRÓPRIOS	R$ 521.780,28	R$ 117.544,68	R$ 398.158,79	50,00%	30/04/2020	30/08/2020

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Hermínio Brito				DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA CNPJ n° 35.252.826/0001-22		
Modalidade da Licitação		**Número do Processo Licitatório**		**Local de Execução da Obra**		
TOMADA DE PREÇO 002/2020		034/2020		AGRO VILA SERRA AZUL - ZONA RURAL		
Origem dos Recursos	**Valor Total da Obra**	**Valor Mensal Aplicado**	**Valor Total Aplicado**	**%**	**Data de Início da Obra**	**Data de Fim da Obra**
PRÓPRIOS	R$ 356.002,50	R$ 76.560,71	R$ 286.315,80	50,00%	30/04/2020	30/08/2020

Objeto do Projeto				Nome do Contratado		
Contratação de empresa especializada para Construção de Refeitório e Reforma na Escola EMEF Iron Fernandes da Silva				DANIEL JOSE RACHADEL SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA CNPJ n° 35.252.826/0001-22		
Modalidade da Licitação		**Número do Processo Licitatório**		**Local de Execução da Obra**		
TOMADA DE PREÇO 002/2020		034/2020		AV. BRASÍLIA, CENTRO - CUMARU DO NORTE-PA		
Origem dos Recursos	**Valor Total da Obra**	**Valor Mensal Aplicado**	**Valor Total Aplicado**	**%**	**Data de Início da Obra**	**Data de Fim da Obra**
PRÓPRIOS	R$ 519.749,09	R$ 134.821,83	R$ 398.229,64	50,00%	30/04/2020	30/08/2020