RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS ENGENHARIA

NOVEMBRO/2022

- **OBJETO DA OBRA:** RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08.
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 004/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL CONVÊNIO N° 006/2021 – SETRAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 2.780.364,37
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/06/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 15/02/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R$ 997.004,85
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 35,85%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 18.06%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R$ 502.376,36

- **OBJETO DA OBRA:** COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE.
- **NOME DO CONTRATADO:** M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 053/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 722.688,69
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 14/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R$ 293.110,51
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 40,56%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 27,02%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R$ 195.258,64

- **OBJETO DA OBRA:** Construção de três salas de aulas na Escola Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Vila Estela do Pará, zona rural, Município de Cumaru do Norte.
- **NOME DO CONTRATADO:** PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO 009/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 062/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDEB
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 278.875,25.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/10/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 16/01/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R$ 55.775,05
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 20,00%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,00%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R$ 55.775,05

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAÇA PUBLICA GERALDO TEMPONI BARBOSA JUNIOR, NA RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE PARÁ.

- **NOME DO CONTRATADO:** PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 068/2022.
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PROPRIO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 30.723,61.
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 18/10/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 16/01/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R$ 6.144,72
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 20,00%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,00%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R$ 6.144,72