OBRA:

- **OBJETO DA OBRA:** CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. CNPJ N° 31.262.722/0001-48
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 030/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSO PRÓPRIO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 885.550,54
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 07/07/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 02/07/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R$ 823.128,13
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 92,95%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 05,94%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R$ 52.628,10

OBRA:

- **OBJETO DA OBRA:** COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE.
- **NOME DO CONTRATADO:** M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46
- **ANO DO PROJETO:** 2022
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Nº 053/2022
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 722.688,69
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 14/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 01/05/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R$ 527.648,60
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO:** 73,01%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 32,45%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R$ 234.538,09