PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA

Relatório de Execução (OUTUBRO/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA AV. DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE – PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 870227/2018/MTUR/CAIXA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	M. PAMPLONA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 19.578.735/0001-25	AVENIDA DOS ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE - PA	CONTRATO DE REPASSE Nº 870227/2018/MTUR/CAIXA.	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	Nº 024/2021	12/11/2021	11/11/2022	R$ 447.227, 97	R$ 447.227, 97	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM HABILIDADE EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, PARA CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) SALAS DE AULA NA ESCOLA ERMINIO BRITO, NA LOCALIDADE VILA SERRA AZUL – CUMARU DO NORTE – PA	PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03	VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RECURSO PROPRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2022	Nº 007/2022	24/01/2022	24/05/2022	R$ 234.969,03	R$ 234.969,03	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE NA AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N, CENTRO – CUMARU DO NORTE – PA.	PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03	AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE-PA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	Nº 021/2022	18/04/2022	17/06/2022	R$ 299.980,02	R$ 299.980,02	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE CUMARU O NORTE-PA	PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03	AVENIDA ESTADOS, S/N, CENTRO, CUMARU DO NORTE-PA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO Nº002/2022	Nº 024/2022	09/05/2022	05/11/2022	R$ 340.109,25	R$ 340.109,25	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
RECUPERAÇÃO DE 112,98 KM DE ESTRADA VICINAL DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL E IMPLANTAÇÃO DE 495 METROS DE BUEIRO DA VILA MATA VERDE ATÉ A VILA SERRA AZUL, NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA	OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08	VILA MATA VERDE E VILA SERRA AZUL, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA	ESTADUAL CONVÊNIO N° 006/2021 – SETRAN, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	Nº 046/2022	20/06/2022	13/09/2023	R$ 2.780.364,37	R$ 2.058.130,13	74,02%	0,00%	R$ -	EM ANDAMENTO
CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, NAS ESTRADAS VICINAIS, SOBRE OS: RIO ESPADILHA, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 4,80M: RIO ONCINHA, COM EXTENSÃO DE 15,00M X 4,80M: RIO NARGE, COM EXTENSÃO DE 36,00 X 4,80M: RIO INDAIÁ (NONATO), COM EXTENSÃO DE 24,00M X 4,80M: RIO INDAIÁ (CHICOTE), COM EXTENSÃO DE 15,00 X 4,80M: E RIO CANGAIA (VILA ESTRELA DO MACEIO), COM EXTENSÃO DE 36,00M X 4,80M, NA ZONA RURAL COM COMPRIMENTO TOTAL DE 138,OOM, CONFORME CONVENIO N° 062/2022 SETRAN.	SPE ENGENHARIA LTDA. CNPJ N° 04.125.333/0001-06	ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA	ESTADUAL CONVÊNIO N° 062/2022 – SETRAN	CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022	Nº 038/202	29/06/2022	21/12/2023	R$ 4.125.350,40	R$ 1.393.350,10	33,78%	0,00%	R$ -	EM ANDAMENTO

0,00%

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA	TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. CNPJ N° 31.262.722/0001-48	RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO, CUMARU DO NORTE/PA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	Nº 030/2022	07/07/2022	30/09/2023	R$ 885.550,54	R$ 823.128,15	100,00%	0,00%	R$ -	FINALIZADA
REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA, NO MUNICIPIO DE CUMARU – PA	A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57	AVENIDA DAS NAÇÕES, S/N°, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA	ESTADUAL CONVÊNIO N° 147/2022 – SEDOP	TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022	Nº 052/2022	29/07/2022	23/10/2023	R$ 814.927,12	R$ 415.473,06	62.86%	0,00%	R$ -	EM ANDAMENTO
Contratação de empresa para pavimentação de 2,00 Km de CBUQ divididos em duas vias ambas com 7 Metros de largura, com drenagem profunda com extensão de 22 Metros e diâmetro de 1,00M, calçadas e meio fio com sarjeta, no Município de Cumaru Do Norte, NESTE ESTADO", através do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de mútua cooperação entre o Estado do Pará, através da SEDOP e o Município de Cumaru do Norte	OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA. CNPJ N° 30.173.227/0001-08	PA 287, CUMARU DO NORTE - PA	ESTADUAL CONVÊNIO N° 145/2022 – SEDOP	TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022	Nº 051/2022	30/07/2022	26/09/2023	R$ 3.056.220,03	R$ 2.095.662,61	68,57%	0,00%	R$ -	EM ANDAMENTO
COSNTRUÇÃO DA CASA DO GUERREIRO NA ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 021/2022, PROCESSO: 282.472/2022, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD E PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46	ALDEIA GOROTIRE, PA-387, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE-PA	ESTADUAL – CONVÊNIO N° 021/2022 – SEPLAD	TOMADA DE PREÇO Nº 008/2022	Nº 053/2022	14/08/2022	27/11/2023	R$ 722.688,69	R$ 527.648,60	99,43%	26,41%	R$ 190.897,83	RECEBIDA PROVISORIAMENTE
COSNTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIAR UM RESERVATÓRIO DE 25.000 LITROS DE ÁGUA NO SETOR VICENTE TEMPONI	M. C. MACHADO CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI. CNPJ N° 18.503.567/0001-46	AVENIDA PRINCIPAL, SETOR VICENTE TEMPONI, CUMARU DO NORTE-PA	RECURSO PRÓPRIO	DISPENSA Nº 004/2022	Nº 061/2022	09/08/2022	08/10/2022	R$ 30.970,15	R$ 30.970,15	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços da obra de Pavimentação asfáltica de 7KM na PA-287 no Município de Cumaru do Norte - PA, conforme Convênio nº 157/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN e a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA	FGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ. (MF) nº 21.058.147/0001-02	PA 287, CUMARU DO NORTE - PA	ESTADUAL CONVÊNIO N° 157/2022 – SETRAN.	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022	Nº 057/2022	20/09/2022	14/12/2023	R$ 10.285.630,28	R$ 2.046.926,70	19,90%	0,00%	R$ -	EM ANDAMENTO
Construção de três salas de aulas na Escola Osvaldo Carlos Gama Agrovila na Vila Estela do Pará, zona rural, Município de Cumaru do Norte	PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03	AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA	FUNDEB	TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022	Nº 062/2022	18/10/2022	17/03/2023	R$ 278.875,25	R$ 278.875,25	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA

CONSTRUÇÃO DE UMA QUIOSQUE NA PRAÇA PUBLICA GERALDO TEMPONI BARBOSA JUNIOR, NA RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE PARÁ	PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03	RUA UM, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA	RECURSO PROPRIO	DISPENSA Nº 005/2022	Nº 068/2022	18/10/2022	15/02/2023	R$ 30.723,61	R$ 30.723,61	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
Construção de duas salas de aulas na Creche Ruth Pereira Barbaresco, na rua Espirito Santo, Município de Cumaru do Norte.	A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57	RUA ESPIRITO SANTPO, S/N°, CENTRO, CUMARU DO NORTE -PA	FUNDEB	TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022	Nº 069/2022	14/11/2022	12/02/2023	R$ 319.023,77	R$ 319.023,77	100,00%	0,00%	R$ -	CONCLUIDA E RECEBIDA
CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA OSVALDO CARLOS GAMA, NA AGROVILA ESTELA DO PARÁ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE	PB CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 43.914.098/0001-03	AGROVILA ESTRELA DO PARÁ, ZONA RURAL, CUMARU DO NORTE -PA	FUNDEB	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	Nº 010/2023	19/05/2023	18/07/2023	R$ 89.868,40	R$ 89.868,40	100,00%	0,00%	R$ -	FINALIZADA
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA RODOVIARIA DE CUMARU DO NORTE-PA.	DJ CONSTRUCOES LTDA CNPJ nº 48.123.101/0001-86	RUA 01, QUADRA 74, LOTES 01, 28, 29 E 30, BAIRRO CENTRO CUMARU DO NORTE - PA	RECUSRO PROPRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023	Nº 029/2023	21/06/2023	20/08/2023	32.091,90	R$ 32.091,90	100,00%	0,00%	R$ -	FINALIZADA
CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE CUMARÚ DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO: 290/2022, PROCESSO: 2022/571349, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE CUMARÚ DO NORTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPA	A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ N° 16.822.467/0001-57	AVENIDA CEARÁ, S/N, CENTRO CUMARU DO NORTE - PA	CONVÊNIO: 290/2022, PROCESSO: 2022/571349 SEDOP	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	Nº 069/2022	12/08/2023	10/11/2023	R$ 219.753,37	R$ -	60,49%	60,49%	R$ 132.921,10	EM ANDAMENTO